

CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

III° MODULO
Workshop CANTIERE DIDATTICO "casa RurART.it"



Anno

2018

Mese

Luglio

N. Studenti

008

Nominativi TUTOR RurART.it

arch. Luciano Lamori, ing. Andrea Marri, Alessandro P.i. Bertozza, arch. Ettore Marcellan
artig. Marco e Omar Cavallin, artig. Flavio Marcato, Artig. Dino Bertuola
artig. Michele Marchetto, artig. Domenico e Matteo Brunato

Giorno	Orario	Fasi lavorative	Attrezzature e materiali
Lunedì 02/07	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa Introduzione alla Sicurezza D.Lgs. 81/08 e consegna D.P.I.	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana imperme.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Martedì 03/07	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Martello, chiodi, staggia, etc. Tavole di legno Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 010/2 - posa tavolato tetto Fase 010/3 - membrana imperme.	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
Mercoledì 04/07	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	Batti spago, staggia, ganci etc. Coppi
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	
Giovedì 05/07	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 009/1 - posa manico copertura	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	
Venerdì 06/07	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni	Mazzetta, scalpello, cazzuola, etc. Intonaco a base calce/cemento Pala, badile, piccozza, etc. Tavelle in laterizio/calcestruzzo
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 001 - rimozione int. interni	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	
Venerdì 06/07	8,00-10,00	Accettazione in Cantiere e Fase formativa	Pala, badile, piccozza, etc. Tavelle in laterizio/calcestruzzo
	10,00-12,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	
	13,30-16,00	Attività Tecnica di Cantiere Fase 003 - rimozione pavimenti	
	16,00-16,30	Chiusura Cantiere con riordino e pulizia D.P.I.	
Venerdì 06/07	16,30-17,30	Considerazioni finali e compilazione Report + Libretto di Cantiere	Tavelle in laterizio/calcestruzzo